

KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

Projekt tájékoztató 2019. március

Folytatódnak a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 számú „Távhővezeték-korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” elnevezésű projektet érintő munkálatok.

A Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítésének részeként a Városligetnél a Dózsa György úton, valamint az Állatkerti körúton, a Hősök tere és a Széchenyi fürdő között februárban befejeződtek a munkálatok, március végére pedig megtörtént a helyreállítás is. Ettől a szakasztól egészen az épülő állatkerti Biodómgig jelenleg is folynak munkálatok.

Folytatódott a vezetéképítés a Zichy Mihály úton is.

Az Olof Palme sétány és a Hermina út közötti távhővezeték-építés megkezdése előtt azonban környezetvédelmi okokból a nyomvonal módosítására volt szükség.

Az említett gerincvezeték most épülő szakasza biztosítja majd a Hermina útnál a Közlekedési Múzeum korábbi épületének helyére tervezett Magyar Innováció Háza, illetve a volt Petőfi Csarnok helyén épülő Új Nemzeti Galéria fűtését és hűtését is. A munkálatok befejezése ezen a szakaszon május végén várható. Március végén a Benczúr utca és a Városligeti fasor között megkezdődött továbbá az ott épülő Néprajzi Múzeum távhő hálózatra csatlakoztatása is.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE