

KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

Projekt tájékoztató 2019. április-május

Folytatódnak a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 számú „Táv hővezeték-korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és távhőközpontok összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” elnevezésű projektet érintő munkálatok.

A Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítésének a részeként a Városligetnél, a Dózsa György úton, valamint az Állatkerti körúton áprilisban és májusban befejeződtek a távhővezeték építési munkálatok. Utóbbi helyszín elsősorban a Fővárosi Állat- és Növénykert épülő Pannon Parkja, az ott kialakítandó Biodóm távfűtése- és hűtése miatt nagy jelentőségű.

A legnagyobb forgalmú Dózsa György úton, ahol az ott épülő Néprajzi Múzeum bekötése zajlott, a sávlezárással és sávleltolással járó forgalomkorlátozás – gázvezeték rekonstrukció miatt – még tart.

Áprilisban és májusban szintén folytatódott a távfűtő- és távhűtővezeték építése a Zichy Mihály úton, az Olof Palme sétány és a Hermina út között. A gerincvezeték ezekben a hetekben befejeződő szakasza biztosítja majd a közelben kialakítandó Magyar Zene Háza, továbbá a Hermina útnál, a Közlekedési Múzeum korábbi épülete helyére tervezett Magyar Innováció Háza, illetve a volt Petőfi Csarnok épülete helyén épülő Új Nemzeti Galéria fűtését és hűtését.

A Városligetet érintően a következő sávlezárásokkal, elterelésekkel járó nagyobb távhővezeték-építés július közepén kezdődhet az Ajtósi Dürer soron, a Dózsa György út és a Stefánia út között, ahol addigra befejeződik a most még folyamatban lévő vízvezeték-kiváltás. Ezen a szakaszon a kivitelezés várhatóan 2020-ban fejeződik be.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE